

Sz. J. K. Kft.

Kiegészítő jegyzőkönyv

„FIDIC Piros Könyv szerinti egyösszegű átalányáras típusú (fő)vállalkozási szerződés a „Pilisvörösvár szennyvízcsatorna-hálózata fejlesztésének kivitelezése” tárgyában a KEOP–1.2.0/09-11-2011-0036 azonosítási számú projekt megvalósítására”

A jegyzőkönyv létrejött egyrészlől,

név: **Pilisvörösvár Város Önkormányzata**

székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

adószáma: 15730129-2-13

bankszámlaszáma: Sberbank Magyarországi Zrt. 14100024-11787949-02000004

képviseli Gromon István polgármester

továbbiakban: Megrendelő

(a továbbiakban “Megrendelő”),

másrészlől

név: **Hajdú és Társai Kft.**

székhely: 1031 Budapest, Áldomás u. 22-24.

cégjegyzékszám: 01-09-738449

adószám: 10678736-2-41

bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11702036-20561662

képviseli: Hajdú Zsolt ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között.

Felek megállapodnak abban, hogy a 2. sz. Vállalkozói követelés tárgyában póthatáridőnek, a FIDIC 3.5 Alcikkely alapján kiadott, a Mérnök határozatban jelölt határidőt tekintik.

Indoklás:

1. A Felek 2014. április 30-án Szerződéses Megállapodást írtak alá „FIDIC Piros Könyv szerinti egyösszegű átalányáras típusú (fő)vállalkozási szerződés a „Pilisvörösvár szennyvízcsatorna-hálózata fejlesztésének kivitelezése tárgyában a KEOP–1.2.0/09-11-2011-0036 azonosítási számú projekt megvalósítására” a „Pilisvörösvár város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című KEOP–1.2.0/09-11-2011-0036 azonosítási számú projekt” keretén belül.
2. A Szerződés szerint a Vállalkozó köteles a Létesítmény megvalósítását szerződés szerűen, az Általános Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdesi Időponttól (azaz a Szerződés aláírásának dátumától – 2014.április 30.) számított 10 hónapon belül (Megvalósítás Időtartama) teljesíteni (2015. február 28.).
3. A Vállalkozó a megvalósítás időtartama alatt a kivitelezési munkákhoz kötődően két olyan Vállalkozói követelést nyújtott be, melyeknél a tervezett és igényelt többlet idő miatti határidő túlmutat, a szerződésben vállalt teljesítési határidőn (2015.február 28.):
 - a.) Vállalkozó 2. sz követelés (TIGÁZ)
 - 2014.12.10. Ismeretlen nyomvonalú gázvezetékét talál a Vállalkozó a szennyvíz vezeték építése során, annak nyomvonalán. Értesíti a TIGÁZ-t,

Sz. J. K. Kft.

1

amelynek szakfelügyelője azonnal megtiltja a munkavégzést a helyszínen megtekintésekor, ezt jegyzőkönyvben rögzíti a Vállalkozóval.

- 2014.12.11. A Vállalkozó követelés bejelentést nyújt be az akadályoztatás megjelölésével.
- 2014.12.22. Mérnök visszaigazolja a követelés bejelentést, a körülmény megszűnését követő 28 napon belül kéri a kidolgozott követelés benyújtását.

b.) Vállalkozó 4. sz követelése „Nyíltvíztartás helyett vákuumkutas talajvízszint süllyesztés”

4. Megrendelő és Vállalkozó között 2015.02.23-án fel nem róhatósági jegyzőkönyv felvételére került sor, mivel a 3. pontban ismertetett események, problémák miatt a Vállalkozó a Megvalósítási Időtartamon belül, azaz a Kezdési időponttól számított 10 hónapon belül (2015. február 28-ig) a Szerződésben vállalt kötelezettségeit számára fel nem róható okból nem tudta teljesíteni.
5. A 2015.02.23-án felvett fel nem róhatósági jegyzőkönyv II. Póthatáridő rész 2. pontja értelmében a 2. sz. követelésre vonatkozóan kitűzött póthatáridőt az alábbiakban határozták meg: „Megbízó az érintett csatorna szakasz építési munkáihoz TIGÁZ által kiadott hozzájárulásától számított 21 nap határidőt tűz ki teljesítési póthatáridőként Vállalkozó számára”. 2015.05.12-án a TIGÁZ pecsételte a benyújtott tervlapot, s kiadta a hozzájárulását a munkák folytatásához a 388/1/674-7145/2015. ikt.sz. levelében (akadályoztatás megszűnése). A kidolgozott Vállalkozói követelés a kért határidőn (a körülmény megszűnését követő 28 napon) belül, 2015. május 26-án került benyújtásra. Mérnök 2015.05.26-tól megkezdte a részletes követelés megismerését, átvizsgálását annak érdekében, hogy a FIDIC 3.5 Alcikkely alapján eljárva határozatot tudjon hozni.
6. A 2015.02.23-án felvett fel nem róhatósági jegyzőkönyv egyéb pontjai változatlanok.

Pilisvörösvár, 2015. június 1.

MEGRENDELŐ: Pilisvörösvár Város Önkormányzata	VÁLLALKOZÓ: Hajdú és Társai Kft.
Aláírta és lepecsételte:   Gromon István polgármester	Aláírta és lepecsételte:   Hajdú Zsolt ügyvezető

10/15