



# Szerződésmódosítás

(szerződésszám: 10-00120-000-25160)

ÉSZAK-BUDAI ZRT.

## Amely létrejött egyfelől:

**Cégnév:** Pilisvörösvár Város Önkormányzata  
**Székhely/Levélcím:** 2085. Pilisvörösvár, Bajcsy Zsilinszky tér 1.  
**Tel.:** Fax.:  
**Adószám:** 15390101-2-13 Cégjegyzékszám:  
**Bankszámlaszám:** 11742245-15390101-00000000

## mint Megrendelő, másfelől az

**Cégnév:** Észak-Budai Tervező, Szerelő és Szolgáltató Zrt.  
**Székhely/Levélcím:** Budapest, Kunigunda útja 74.  
**Tel.:** +36-1-238-37-03 Fax.: +36-1-238-3734  
**Adószám:** 14498866-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-046206  
**Bankszámlaszám:** 11600006-00000000-08941114

## mint Vállalkozó között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

### Tárgyi szerződés módosítása

Szerződő felek a Pilisvörösvár Fő utcán – 10. sz. főút 18+320,7 – 19+273,23 km szelvény és 19+499,6 – 19+629,8 km szelvény közötti szakaszt érintően – közvilágítási hálózat kiépítése és a szakaszt érintően és az épületek ingatlan csatlakozó szekrénytől az ingatlanon lévő elektromos mérőszekrényig tartó földkábeles csatlakozó kiépítésének szerződést a felek közös megállapodása alapján az alábbiak szerint módosítják a szerződés aláírásakor előre nem látható körülmények miatt:

A kivitelezés a Vámos Mérnöki és Marketing Kft által készített Csatlakozó berendezések terve alapján valósul meg. A dokumentáció minden egyes tervrajzán fel van tüntetve, hogy „Jelen terv együtt kezelendő” a...”Pilisvörösvár, Fő u. burkolat felújításával kapcsolatos 1 kV-os kábelhálózat építés” tárgyú tervdokumentációval. Ez utóbbi munkálatok megkezdése 2010. július 20.-ra volt tervezve, de csak augusztus 2.-án kezdődött az ELMŰ Zrt beruházásában. A fogyasztói csatlakozások tekintetében a lakosság köréből felmerülő – csatlakozó elhelyezésével kapcsolatban felmerült módosítási igények miatt - a bekötések 12 napos időbeli csúszást szenvednek.

Az új fogyasztói csatlakozók rákötését csak az 1 kV-os hálózat megépítése és üzembe helyezése után lehetséges. Ekkor lehet megkezdenni a régi szabadvezeték hálózat elbontását is.

A kivitelezés a Vámos Mérnöki és Marketing Kft által készített Pilisvörösvár Fő út közvilágítási terve alapján valósul meg. A meglévő de elbontandó 0,4 kV-os szabadvezeték hálózat helyére, illetve nyomvonalába kell az új kandelábereket beállítani. Ez a régi elbontásáig nem lehetséges, a feszültség alatt álló csupasz szabadvezeték több helyen is veszélyesen megközelítenénk az új közvilágítási oszlopokkal.

A kivitelezést hátráltatja az időjárás: többször is visszamosta a kábel árkaikat a szakadó eső.

- A munka befejezésének véghatárideje 2010.09.05.-ről, 2010.09.20-ra változik.

### Záró rendelkezések

A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

  
**Gromon István** Dr. Krupp Zsuzsanna  
polgármester jegyző  
Pilisvörösvár Város Önkormányzata  




**Kása Zoltán Péter**  
Vállalkozási vezérigazgató-helyettes  
Észak-Budai Zrt.

Budapest, 2010. év, szeptember hónap, 3 nap