

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A 2009. November 16-án kelt szerződés 3 sz. módosítása

182/2009. (XI.05.) Kt. sz. határozat alapján

VÁROSI POLGÁRMESTERHIVATAL PILISVÖRÖSVÁR	
ÜGYIRATSZÁM 01-100-15/2011	
ÉRKEZETT	2011 FEBR 02.
OSZTÁLY	ÜGYINTÉZŐ

amely létrejött egyrészről:

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata**

Címe: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Adószám: 15390101-2-13

Telefon: 06-26-330-233

Számlaszám: 11742245-15390101

Fax: 06-26-530-278

Képviseli: **Gromon István polgármester, mint megrendelő,** (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

**ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft.**

Cégjegyzékszám: 04-09-003195

Számlaszám: 11733027-20472775

Telefon: 66/561-940

Fax: 66/561-940

Címe: 5700 Gyula Hold utca 10 sz.

Adószám: 11047272-2-04

Képviseli: **Erdész Béla ügyvezető,** továbbiakban mint **Vállalkozó** között (továbbiakban együtt: Szerződő felek) a következőkben részletezett feltételekkel, az 1. pontban megjelölt szolgáltatás tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

### Preambulum

A Szerződő felek 2009. november 16-án Szerződést írtak alá a „Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése második forduló pályázati dokumentációjának, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának (RMT) és költség-haszon elemzésének (CBA) elkészítése és a pályázat benyújtása" (továbbiakban projekt) megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel. A jelen Szerződés a Megrendelő mint ajánlatkérő és a Vállalkozó mint nyertes ajánlattevő között jött létre a fent említett szerződés módosításaként.

### A módosítás indoklása:

A 2. forduló pályázati dokumentációjának elkészítéséhez szükséges vízjogi létesítési engedély harmadik fél általi szállítási határideje módosult a szerződéskötés időpontjában (2009. november 16.), illetve az 1. és 2. szerződésmódosításkor ismert útvonaltervhez képest, ezért Megbízó saját hibáján kívül nem tudta teljesíteni adatszolgáltatási kötelezettségeit.

Megbízott jelezte Megbízó számára, hogy a szerződésben vállalt feladatát a vízjogi létesítési engedély hiányában nem tudja az eredeti ütemterv szerint teljesíteni. Megbízó egyoldali jognyilatkozattal póthatáridő kitűzését rendelte el. A vízjogi létesítési engedélyezési eljárás elhúzódása miatt azonban a póthatáridő időpontjában sem állt rendelkezésre a pályázati dokumentációhoz szükséges vízjogi létesítési engedély, így Megbízó a Vállalkozási szerződés módosítását kezdeményezte.

Felek a köztük fennálló szerződést az alábbiak szerint módosítják.

A eredeti szerződés 2. pontja az alábbiakra módosul:

**2.1. Teljesítési véghatáridő. 2011. 02. 28.**

**2.2. Vállalkozó teljesítése:**

Vállalkozó a szerződés 1. pontjában foglaltak hiánymentes, határidőre történő szállításával teljesít. A szerződést lezáró teljesítés igazolás feltétele a Közreműködő Szervezet (továbbiakban: KSZ) pályázati dokumentáció hiánymentes befogadásáról szóló igazolásának kiadása.

A véghatáridőn belül az alább rögzített részhatáridők érvényesek.

I.ütem: RMT+CBA tervezet elkészítése, Benyújtása KSZ véleményezésre. Az ütem teljesítettnek minősül, valamint az első számla akkor állítható ki, amikor a KSZ továbbtervezésre alkalmasnak minősítette a dokumentumot.

**Részhatáridő: 2010. 02. 15. (benyújtás időpontja)**

II.ütem: Pályázati adatlapok kitöltése, RMT+CBA aktualizálása

**Részhatáridő: 2011. 02. 15.**

III.ütem: A második forduló pályázati dokumentáció összeállítása, benyújtása

**Véghatáridő: 2011. 02. 28.**

A projekt többi elemének előrehaladásával és teljesítésével összefüggésben a szerződés előteljesítése az ajánlatkérő jóváhagyásával lehetséges.

Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal érvényben maradtak.

Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Pilisvörösvár, 2010. december 27.

  
  
Gromon István  
polgármester  
Megrendelő

  
Dr. Krupp Zsuzsanna  
jegyző

  
ERBO-PLAN KFT.  
5700 Gyula, Hold u. 10.  
Adószám: 11047272-2-04  
Számlaszám: 11700002-007000

Erdész Béla  
ügyvezető  
Vállalkozó