

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

A 2009. November 16-án kelt szerződés 4 sz. módosítása

182/2009. (XI. 05.) Kt. sz. határozat alapján

amely létrejött egyrészről:

**Pilisvörösvár Város Önkormányzata**

Címe: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Adószám: 15390101-2-13

Telefon: 06-26-330-233

Számlaszám: 11742245-15390101

Fax: 06-26-530-278

Képviseli: **Gromon István polgármester, mint megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő)**

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
ÜGYIRÁTSZÁM	
01-100-19/2011	
ÉRKEZETT	2011. MÁRC. 17.
OSZTÁLY	ÜGYINTÉZŐ

másrészről:

**ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft.**

Címe: 5700 Gyula Hold utca 10 sz.

Cégjegyzékszám: 04-09-003195

Adószám: 11047272-2-04

Számlaszám: 11733027-20472775

Telefon: 66/561-940

Fax: 66/561-940

Képviseli: **Erdész Béla ügyvezető, továbbiakban mint Vállalkozó** között (továbbiakban együtt: Szerződő felek) a következőkben részletezett feltételekkel, az 1. pontban megjelölt szolgáltatás tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

### Preambulum

A Szerződő felek 2009. november 16-án Szerződést írtak alá a „Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése második fordulós pályázati dokumentációjának, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányának (RMT) és költség-haszon elemzésének (CBA) elkészítése és a pályázat benyújtása" (továbbiakban projekt) megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt.") rendelkezései szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel. A jelen Szerződés a Megrendelő mint ajánlatkérő és a Vállalkozó mint nyertes ajánlattevő között jött létre a fent említett szerződés módosításaként.

### A módosítás indoklása:

A 2. forduló pályázati dokumentációjának elkészítéséhez szükséges vízjogi létesítési engedély harmadik fél általi szállítási határideje módosult a szerződéskötés időpontjában (2009. november 16.), illetve az 1., 2. és 3. sz. szerződésmódosításkor ismert útvonaltervhez képest, ezért Megbízó saját hibáján kívül nem tudta teljesíteni adatszolgáltatási kötelezettségeit.

Megbízott jelezte Megbízó számára, hogy a vállalkozási szerződésben vállalt feladatát a vízjogi létesítési engedély hiányában nem tudja a 3. sz. szerződésmódosításban foglalt határidők szerint teljesíteni, így Megbízó a Vállalkozási szerződés módosítását kezdeményezte.

Felek a köztük fennálló szerződést az alábbiak szerint módosítják.

A eredeti szerződés 2. pontja az alábbiakra módosul:

**Teljesítési véghatáridő. 2011. 06. 30.**

**2.1. Vállalkozó teljesítése:**

Vállalkozó a szerződés 1. pontjában foglaltak hiánymentes, határidőre történő szállításával teljesít. A szerződést lezáró teljesítés igazolás feltétele a Közreműködő Szervezet (továbbiakban: KSZ) pályázati dokumentáció hiánymentes befogadásáról szóló igazolásának kiadása.

A véghatáridőn belül az alább rögzített részhatáridők érvényesek.

I. ütem: RMT+CBA tervezet elkészítése, Benyújtása KSZ véleményezésre. Az ütem teljesítettnek minősül, valamint az első számla akkor állítható ki, amikor a KSZ továbbtervezésre alkalmasnak minősítette a dokumentumot.

**Részhatáridő: 2010. 02. 15. (benyújtás időpontja)**

II. ütem: Pályázati adatlapok kitöltése, RMT+CBA aktualizálása

**Részhatáridő: 2011. 06. 10.**

III. ütem: A második forduló pályázati dokumentáció összeállítása, benyújtása

**Véghatáridő: 2011. 06. 30.**

A projekt többi elemének előrehaladásával és teljesítésével összefüggésben a szerződés előteljesítése az ajánlatkérő jóváhagyásával lehetséges.

Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal érvényben maradtak.

Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Kelt: Pilisvörösvár, 2011. február 28.

*Polts: [Handwritten signature]*



**Gromon István**  
polgármester

*[Handwritten signature]*  
**Dr. Krupp Zsuzsanna**  
jegyző

**ERBO-PLAN KFT.**  
5700 Gyula, Hold u. 10.  
Adószám: 11047272-2-04  
Számla: 11733027-20472775

*[Handwritten signature]*

**Erdész Béla**  
ügyvezető  
Vállalkozó