

01-102-63/2010

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(a 2009.09.22-én kelt szerződés 3. módosítása)

amely létrejött egyrészről:

Pilisvörösvár Város
Önkormányzata Címe: 2085
Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs, tér L

Adószám: 15390101-2-13
15390101

Számlaszám: 11742245-

Telefon: 06-26-330-233

Fax: 06-26-530-278

Képviseli: **Gromon István polgármester mint megrendelő**, (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

BDL Környezetvédelmi, Tervező, Szolgáltató és

Tanácsadó Kft, Címe: 1012 Budapest, Attila út 111.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-677099

Adószám: 11794077-2-41

Számlaszám: 10900035-00000002-95600042

Telefon: 06-(1) 224-0670

Fax: 06-(1) 224-0671

Képviseli: **Horváth Csaba cégvezető**

továbbiakban mint **Vállalkozó** között (továbbiakban együtt: Szerződő felek) a következőkben részletezett feltételekkel, az 1. pontban megjelölt tervezési szolgáltatás tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.


Preambulum

A Szerződő felek a Szerződést a „Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése terület-előkészítési, műszaki tervezési és engedélyeztetési feladatai” (továbbiakban projekt) megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX, törvény (a továbbiakban: „Kbt”) rendelkezései szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megrendelő mint ajánlatkérő és a Vállalkozó mint nyertes ajánlattevő között jött létre, a 2009.09.22-én kelt szerződés 3. módosításaként.

A módosítás indoklása:

A Vállalkozó a II. ütemben meghatározott feladatokat csak a köztes Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) Fejlesztési Igazgatóság általi jóváhagyásának és „továbbtervezésre alkalmas minősítésének megítélése után kezdheti el. A köztes RMT benyújtásra került február 15-én, azonban a minőségbiztosítás során átdolgozásra javasolták és nem kapta meg a „továbbtervezésre alkalmas” minősítést.

A módosított határidőket az alábbiakban ismertetjük:

VÁROSI POLGÁRMESTER HIVATAL PILISVÖRÖSVÁR	
ÜGYIRATSZÁM	01-102-63/2010
ÉRKEZETT	2010 JÚL 28.
OSZTÁLY	ÜGYIRAT
	

A szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.1. Teljesítési véghatáridő: 2010 október 31.

2.2. Vállalkozó teljesítése:

Vállalkozó a szerződésbe foglalt tervdokumentációk és dokumentációk kellő tartalomban és formában való átadás-átvételével, továbbá a szerződésbe foglalt engedélyek szállításával teljesít.

Solti

A véghatáridőn belül az alább rögzített részhatáridők érvényesek..

I. ütem: Terület előkészítő munkák (lőszermentesítés, talajmechanika, geodézia, szolgálmi jogi munkarészek, területmegosztási tervek, örökségvédelmi hatástanulmány) leszállítása **Részhatáridő: 2009. november 20. – Az I. ütemet Vállalkozó határidőre teljesítette.**

II. ütem: Csatornahálózat és tisztítótelep bővítés vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése, engedélyező hatóság részére történő komplett benyújtása **Részhatáridő: 2010. augusztus 30.**

III. ütem: Csatornahálózat (FIDIC piros, kiviteli szintű) és tisztítótelep (FIDIC sárga) tendertervnek elkészítése, a vízjogi létesítési engedélyek leszállítása
Véghatáridő: 2010. október 31.



A projekt többi elemének előrehaladásával és teljesítésével összefüggésben a szerződés előteljesítése az ajánlatkérő jóváhagyásával lehetséges.

Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal érvényben maradtak.

Jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés, megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

Dátum: Pilisvörösvár, 2010. július 26.

**BDL Környezetvédelmi, Tervező,
Szolgáltató Kft.**
1012 Budapest, Attila u. 111.
10900035-00000002-95600042
Adószám: 11794077-2-41



Gromon István **Dr. Krupp Zsuzsanna**
 polgármester jegyző




Horváth Csaba
 cégvezető
 Vállalkozó