

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(a 2009.09.22-én kelt szerződés 1. módosítása)

amely létrejött egyrészről:

Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Címe: **2085 Pilisvörösvár, Bajcsy-Zs, tér L**

Adószám: 15390101-2-13

Számlaszám: 11742245-15390101

Telefon: 06-26-330-233

Fax: 06-26-530-278

Képviseli: **Gromon István polgármester mint megrendelő**, (továbbiakban: Megrendelő) másrészről:

BDL Környezetvédelmi, Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Címe: **1012 Budapest, Attila út 111.**

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-677099

Adószám: 11794077-2-41

Számlaszám: 10900035-00000002-95600042

Telefon: 06-(1) 224-0670

Fax: 06-(1) 224-0671

Képviseli: **Horváth Csaba cégvezető**

továbbiakban mint **Vállalkozó** között (továbbiakban együtt: Szerződő felek) a következőkben részletezett feltételekkel, az 1. pontban megjelölt tervezési szolgáltatás tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

Preambulum

A Szerződő felek a Szerződést a „Pilisvörösvári csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése terület-előkészítési, műszaki tervezési és engedélyeztetési feladatai” (továbbiakban projekt) megvalósítása céljából a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: „Kbt”) rendelkezései szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként és arra tekintettel írják alá. A jelen Szerződés a Megrendelő mint ajánlatkérő és a Vállalkozó mint nyertes ajánlattevő között jött létre, a 2009.09.22-én kelt szerződés 1. módosításaként.

A módosítás indoklása:

A munkaközi tervek véglegesítése és azt követő dokumentálása (nyomtatás, fénymásolás, stb.) csak a jóváhagyott RMT birtokában, a „továbbtervezésre alkalmas” minősítés kiadását követően lehetséges, mely a minőségbiztosítási javaslatok, feltételek, előírások „súlyától” függően további 1 -4 hetet is igénybe vehet.

Így a vízjogi létesítési engedélyes tervek és az építési engedélyezési tervek beadása az engedélyező Hatóságokhoz is csak ezután, késedelmet szenvedve következhet. Az engedélyezési eljárások időtartamára a szerződés 3 hónapot ad, amely időtartam elégséges.

A tendertervek véglegesítésével meg kell várni a vízjogi létesítési és az építési engedélyek kiadását, mivel azok tartalmazhatnak olyan feltételeket, előírásokat, melyek a további tervek módosítását, javítását, kiegészítését teszik szükségessé. Az ajánlatkérési dokumentációhoz ugyanis csatolni kell a beruházás engedélyeit, amelyekkel feltétlen összhangban kell legyenek a tendertervek.

1012

VÁROSI POLGÁRMESTERI HATÓSÁG PILISVÖRÖSVÁR	
NYILVÁNOSÍTÁS SZÁMA	01-102-24/2010
NYILVÁNOSÍTÁS DÁTUMA	2010. MÁRCIUS 4.
NYILVÁNOSÍTÁS HELYSZÍNE	Művel
NYILVÁNOSÍTÁS TÍPUSÁNAK	
NYILVÁNOSÍTÁS TARTÁMA	

1012

1012

A szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2.1. Teljesítési véghatáridő: 2010 június 30.

2.2. Vállalkozó teljesítése:

Vállalkozó a szerződésbe foglalt tervdokumentációk és dokumentációk kellő tartalomban és formában való átadás-átvételével, továbbá a szerződésbe foglalt engedélyek szállításával teljesít.

A véghatáridőn belül az alább rögzített részhatáridők érvényesek..

I. ütem: Terület előkészítő munkák (lőszementesítés, talajmechanika, geodézia, szolgalmi jogi munkarészek, területmegoszlási tervek, örökségvédelmi hatástanulmány) leszállítása **Részhatáridő: 2009. november 20. – Az I. ütemet Vállalkozó határidőre teljesítette.**

II. ütem Csatornahálózat és tisztítótelep bővítés vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációjának elkészítése, engedélyező hatóság részére történő komplett benyújtása **Részhatáridő: 2010. március 30.**

III. ütem: Csatornahálózat (FIDIC piros, kiviteli szintű) és tisztítótelep (FIDIC sárga) tendertervnek elkészítése, a vízjogi létesítési engedélyek leszállítása **Véghatáridő: 2010. június 30.**


A projekt többi elemének előrehaladásával és teljesítésével összefüggésben a szerződés előteljesítése az ajánlatkérő jóváhagyásával lehetséges.

Az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai továbbra is változatlan tartalommal érvényben maradtak.

Jelen szerződést a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés, megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

lkt: Dátum:2010.02.25




Horváth Csaba cégvezető
Vállalkozó

BDL Környezetvédelmi, Tervező,
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
1012 Budapest, Attila u. 111.
Bank: 10900035-00000002-95600042
Adószám: 11794077-2-41

