

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL PILISVÖRÖSVÁR	
ÜGYIRATSZÁM 01-408-25/2012	
ÉRKEZETI: 2017. OKT. 20.	
OSZTÁLY	ÜGYINTÉZŐ
	171/2017. (IX.28.) Kt. számú határozat alapján

atuttan,
W M
Banyó #
Rly

Vállalkozási szerződés
1. számú módosítása
171/2017. (IX.28.) Kt. számú határozat alapján

amely létrejött egyrészről **Pilisvörösvár Város Önkormányzata** (2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1., adószám: 15730129-2-13, KSH azonosító: 15730129-8411-321-13, számlaszám: 14100024-11787949-02000004, képv.: Gromon István polgármester, NÜJ szám: 487638981), mint **Megrendelő**

másrészről **NADI ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság** (2521 Csolnok, Augusztu u. 10., cégjegyzékszám: 11 09 012938, adószám: 14072008-2-11, számlavezető: CIB Bank Zrt., számlaszám: 10700361-45511303-51100005, képv.: Vigh József, NÜJ szám: 950224598, naplóvezetésért felelős: Vigh József), mint **Vállalkozó** (továbbiakban együttesen: **Felek**)

között az alulírott helyen az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Szerződő Felek rögzítik, hogy 2017. augusztus 17. napján közbeszerzési eljárás keretében vállalkozási szerződést kötöttek egymással Pilisvörösváron, a Pilisvörösvár Kálvária utca és Báthory utca szilárd burkolatú útszakaszok kialakítására Szerződő felek a vállalkozási díjat a Báthory utca esetében **44.915.970 Ft + ÁFA**, azaz bruttó ötvenhétmillió-negyvenháromezer-kettőszáznyolcvankettő forint átalánydíjban határozták meg.


- Szerződő felek jelen szerződésmódosításban egyező akarattal módosítják a 2017. augusztus 17. napján kelt vállalkozási szerződés (továbbiakban: eredeti vállalkozási szerződés) VIII./3 pontja 3. közbeszerzési (Báthory utca) részét.
- Jogi indokoltságból és műszaki szükségességből nem lehetséges az eredetileg közbeszerzésben kiírt szakasz megépítése, így az 501 fm-es mennyiség 300+85 fm-re, azaz összesen 385 fm-re módosul.
 - megépül az útnak a Nagy Imre utcától a 3583 hrsz-ú ingatlanig tartó 300 méteres szakasza (az engedélyes tervnek megfelelően),
 - megépül a 3583 hrsz ingatlantól a 3573/2 hrsz ingatlanig terjedő 85 méteres szakasz (az engedélyes tervnek megfelelően),
 - jogi rendezetlenség miatt jelenleg nem épül meg a 3583 hrsz-ú ingatlan előtti szakasz, a 3573/2 hrsz ingatlan előtti szakasz, valamint az útnak a 3573/2 hrsz-ú ingatlantól a Szent Erzsébet utcáig terjedő szakasza.
- Felek az eredeti vállalkozási szerződés VIII/3. pontjában foglalt 3. közbeszerzési (Báthory utca) rész átalánydíját (44.915.970 Ft + ÁFA) – tekintettel az lehetetlenülés miatti mennyiség csökkenésére – közösen csökkentik.

Ennek megfelelően a Szerződő felek együttesen megállapítják, hogy a vállalkozási díj új összege 35.406.215,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 44.965.893 Ft negyvennégy millió-kilnecszázhatvanötezer-nyolcszázkilnecvenhárom forint lesz.

4. Jelen szerződésmódosítás az eredeti, 2017. augusztus 17. napján kelt vállalkozási szerződéssel együtt hatályos. Az eredeti vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei - változatlan formában - hatályban maradnak.
5. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Felek között 2017. augusztus 17. napján létrejött vállalkozási szerződés, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.
6. Jelen szerződésmódosítást a Felek közös elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírják.

 Pilisvörösvár, 2017. október 17.


.....
Pilisvörösvár Város Önkormányzata
Képv.: Gromon István polgármester
Megrendelő



.....
NADI ÉPÍTŐ ÉS Szolgáltató Kft.
Képv.: Vigh József ügyvezető
Vállalkozó

