

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL PILISVÖRÖSVÁR	
ÜGYIRATSZÁM	01-96-68/2014
ÉRKEZETT	2014 JÚL 04.
OSZTÁLY	ÜGYINTÉZŐ

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

a 148/2014. (VII.10.) Kt. sz. határozata alapján

PROJEKT MEGNEVEZÉSE, SZÁMA

A "Pilisvörösvár város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése"
című

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0036 azonosító számú projekt

amely létrejött egyrészről a

név: **Pilisvörösvár Város Önkormányzata**

székhely: **2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.**

adószáma: 15730129-2-13

bankszámlaszáma: Sberbank Magyarországi Zrt. 14100024-11787949-02000004

képviseli Gromon István polgármester

továbbiakban: Megrendelő

másrészről

név: **PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**

székhely: **2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.**

cégjegyzékszám: Cg.13-09-079473

adószám: 10452556-2-44.

bankszámlaszám: 11704007-20250939-00000000

képviseli: Darvas Károly

és

név: **SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

székhely: **8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.**

cégjegyzékszám: Cg.20-10-040239

adószám: 13748429-4-20.

bankszámlaszám: 10300002-26000907-00003285

képviseli: Boda Csaba

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között az alulírott napon és helyen a következő feltételek mellett:

1. A felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapjában 2013. március 15-én megjelent számában KÉ 3895/2013 nyilvántartási számon ajánlattételi felhívást tett közzé a "FIDIC Sárga Könyv szerinti (fő)vállalkozási szerződés a Pilisvörösvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése és kivitelezése tárgyában" megvalósítására a „Pilisvörösvár város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0036 azonosító számú projekt keretén belül. Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét 2013. július 12. napján kihirdette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát

fogadta el, ennek megfelelően a felek a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése értelmében 2013. július 30. napján szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés). A felek rögzítik továbbá, hogy a Szerződés finanszírozása a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0036 sz. projektben az Európai Unió támogatásával, valamint a Magyar Állami Költségvetés és a Megrendelő saját forrásából történik.

2. Felek a Kbt. 132. §-ában foglaltakkal összhangban a Szerződést módosítják az alábbiak szerint:

3. **A Szerződés módosításának indokai:**

A Szerződés megkötését követően a pilisvörösvári szennyvíztisztító telepet üzemeltető **DMRV Zrt.** 2013. augusztus 28-án a szennyvíztisztító telep iszapvonalát (fölsiszap sűrítést és iszap víztelenítést) érintő **ésszerűsítési javaslatot** nyújtott be a Beruházó felé, melyet a szerződő felek a Kbt. 132. § (2) bekezdés első mondata szerinti feltételként azonosítottak.

A szerződésmódosítást szükségessé tevő körülmény előre nem láthatóságát az alábbiak igazolják:

- A Pilisvörösvár közüzemi szennyvízelvezetéséért 2013. július 15-ig felelős Pilisvörösvári Vízművek Kft. a szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó tenderterv elfogadására 2012. június 26-án megadta Üzemeltető nyilatkozatát.
- A DMRV Zrt. a 2013. június 30-én aláírt Víziközmű Bérleti-Üzemeltetési Szerződés értelmében vette át Pilisvörösvár szennyvízközműveinek üzemeltetését a Pilisvörösvári Vízművek Kft.-től. Ezt követően a szerződés 6. pontja szerint 15 nap állt rendelkezésre a műszaki dokumentumok átvételére.
- A fenti időpontot megelőzően a DMRV Zrt.-nek nem állt módjában megismerni jelen projekt műszaki tartalmát, ezért annak – és azon belül a Kivitelező kiválasztására vonatkozó dokumentumoknak – véleményezésére sem volt lehetősége.
- A Kivitelező közbeszerzési eljárással történő kiválasztásának időszakában a Kedvezményezett Pilisvörösvár Város Önkormányzata sem ismerhette a DMRV Zrt. által üzemeltetett művekkel kapcsolatos műszaki elvárásait, preferenciáit, más területek szennyvízközmű üzemeltetési gyakorlatából levont következtetéseit.

Az Üzemeltető ésszerűsítési javaslata alapján a **Vállalkozó** elkészítette **1. sz. Változtatási** javaslatát, melyet a Kbt. 132. § (1) bekezdése és a FIDIC ÁSZF 13.2; valamint 13.3 Alcikkelyek alapján **terjesztett elő a Mérnök részére.**

A Vállalkozó által ismertetett műszaki megoldást – a szalagszűrő prés alkalmazását – műszaki és gazdasági szempontok egyaránt indokolják. Az eredetileg tervezett víztelenítő centrifugával összehasonlítva **kevesebb vegyszermennyiséget, alacsonyabb energiafelhasználást, alacsonyabb karbantartási költségráfordítást** jelent, ezzel **csökkentve a létesítmény üzemeltetésére fordított költségeket (FIDIC ÁSZF 13.2 (ii)).** A felsorolt előnyök bizonyítják, hogy a **Változtatás a Megrendelő javát szolgálja (FIDIC ÁSZF 13.2 (iv)).**

Tekintettel arra, hogy a változtatás többlet költségére (550 000 Ft) a Vállalkozó nem tart igényt, annak igénylésétől eltekint, ezért a **változtatás** beruházási **többlet költséget nem eredményez.**

Kft.
I/E.
2.

Az ÁSZF 13.3 (a) pontja szerint elvégzendő munkákat, valamint az arra való utalást, hogy a **változtatás a kivitelezési határidő módosítását sem eredményezi**, a Vállalkozó Változtatási javaslata tartalmazza.

Az Üzemeltető ésszerűsítési javaslatát, valamint a Vállalkozó 1. sz. Változtatási javaslatát, a műszaki tartalom indokait, részletes műszaki leírását és indoklását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az 1. sz. Változtatási javaslatot a mellékletként csatolt, 2013. november 6-án kiállított, 1099-1/2013. iktatószámú **Mérnöki javaslat** szerint a **Megrendelő** 2013. november 11-én **Közreműködő Szervezet általi elfogadásra terjesztette elő**, a szükséges igazoló dokumentumokat mellékelve.

Több fordulós hiánypótlást, valamint az ésszerűsítési javaslat megalapozottságának részletesebb indokolását követően a **Közreműködő Szervezet** 2014. február 12-én küldte meg **Koncepcionális véleményét**, melyben megállapításra kerül, hogy „amennyiben magasabb szárazanyag tartalom elérése, az iszap további térfogat csökkentése a cél, az elősűrítő egységből szalagszűrő berendezésre vezethető”.

A Közreműködő Szervezet javasolta továbbá, hogy közbeszerzés-jogi kérdések tekintetében a MEH Központi Koordinációs Szerv hivatalos álláspontjának megkérésre céljából a szerződésmódosítás EMIR rendszerbe történő feltöltése szükséges.

4. A Szerződés módosításának tartalma:

A Vállalkozó által a Szerződésben elvégezni vállalt eredeti, a jelen módosítás eredményeként elmaradó műszaki tartalom:

A keletkező 147 m³/d mennyiségű fölösiszap gravitációs sűrítését követően, további víztelenítése gépi úton, centrifugával történik.

Géptípusok:

- Gravitációs iszapsűrítés: Típusa: Pureco 8/4 (egyedi) Gyártó: Pureco Kft.
- Víztelenítés: UCD 345-00-32 típusú centrifuga, vegyszer adagolással. Gyártó: Gea Westfalia Kft.

A Szerződés módosítása eredményeként a Vállalkozó által elvégzendő új műszaki tartalom az elmaradó műszaki tartalom helyett:

A keletkező fölösiszap gravitációs sűrítést követően, az iszap gépi elősűrítővel felszerelt szalagszűrő berendezésre jut. A gépi elősűrítés után lehetőség nyílik a sűrített iszap egy új puffer tározóba való kormányzására.

Géptípusok:

- Gravitációs iszapsűrítés: Típusa: Pureco 8/4 (egyedi) Gyártó: Pureco Kft.
- Víztelenítés szalagszűrő, elősűrítő berendezéssel. Típusa: TEKNOFANGHI Monobelt NP-15-C, elősűrítő egység: AD-04-C dobsűrítő elzáró szerelvényel, állítható garattal az elősűrített iszap (5-5,5%) elvételéhez.
- Elősűrített iszap továbbító csigaszivattyú a 80 m³ kapacitású puffer medencébe. Gyártó: Seepex.

A gépi elősűrítés követően az iszap szárazanyag-tartalma 5-5,5%, ebben az esetben lehetőség van a szentendrei, vagy egyéb szennyvíztisztító telepre történő beszállításra és további rothasztására, illetve víztelenítésére.

Amennyiben magasabb szárazanyag tartalom elérése, az iszap további térfogat csökkentése a cél, az elősűrítő egységből szalagszűrő berendezésre vezethető.

5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg, a módosult műszaki tartalom kivitelezése a Vállalkozónak nem jelent költség megtakarítást, vagy a szerződéses kötelezettségeiben egyéb könnyebbséget.
6. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés módosítás a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest új elemre nem terjeszti ki.
7. A Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint a Közreműködő Szervezet jelen szerződésmódosításban foglaltakkal, a műszaki tartalom változásával előzetesen egyetértett.
8. Vállalkozó kijelenti, hogy amennyiben az arra jogosult szervek, így különösen a Közbeszerzések Tanácsa, a Közbeszerzések Tanácsa Döntőbizottsága a jelen Szerződésmódosítással összefüggésben bármilyen adatot, információt vagy nyilatkozatot igényel, azt indokolatlan késedelem nélkül, haladéktalanul megadja, illetve kiadja.
9. A Szerződés egyéb részei és rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
10. A Szerződés módosítása annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba.
11. Felek a jelen szerződés-módosítást, mint akaratukkal egyezőt írják alá.
12. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült.
13. Jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:
 1. számú melléklet: 1. számú Változtatási javaslat és dokumentumai, Közreműködő Szervezettel folytatott levelezés

Kelt Pilisvörösvár, 2014. 06. 03

<p>MEGRENDELŐ: Pilisvörösvár Város Önkormányzata</p>	<p>VÁLLALKOZÓ: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság és SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő</p>
<p>Aláírta és lepecsételte:</p>  <p>Gromon István polgármester Pilisvörösvár Város Önkormányzata képviselőjében</p>	<p>Aláírta és lepecsételte:</p>  <p>Darvas Károly ügyvezető PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság képviselőjében</p>  <p>Boda Csaba ügyvezető SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviselőjében</p>

hll

kp

SZABADICS
KÖZMŰ ÉS MÉLYÉPÍTŐ ZRT

1. számú melléklet

1. számú Változtatási javaslat és dokumentumai

- 01 1. számú Változtatási javaslat és mellékletei
- 02 E-mail 2013. 11. 12. E-mail
- 03 Közreműködő Szervezet vélemény 2013. 12. 11.
- 04 Kiegészítés megküldése – 2014. 01. 15.
- 05 Ismételt kiegészítés megküldése – 2014. 01. 21.
- 06 Közreműködő Szervezet koncepcionális véleménye – 2014.02.12.
- 07 Miniszterelnökség Közbeszerzésekért Felelős Főosztálya (Kff) jóváhagyása – 2014.05.12.
- 08 FIDIC mérnök elfogadó határozata – 2014.05.14.

SZÉCHENYI 2020



MINISZTERELNÖKSÉG

FELADÓ:
MINISZTERELNÖKSÉG
FEJLESZTÉSPOLITIKÁÉRT FELELŐS
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG
KÖZBESZERZÉSI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

CÍMZETT:
GROMON ISTVÁN
POLGÁRMESTER
PILISVÖRÖSVÁR VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: FPF/2247/2/2014

2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Tel: +36/26/330-233 220

Fax: +36/26/330-233 172

e-mail: polgarmester@pilisvorosvar.hu

TÁRGY: Véleményezés a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 4/2011. (I.28.) Korm. Rendelet 44. § alapján. EMIR azonosító: 2012/05/É/01663-1; verziószám: 1

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

A „FIDIC Sárga Könyv szerinti (fő)vállalkozási szerződés a Pilisvörösvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése és kivitelezése tárgyában” megvalósítására a „Pilisvörösvár város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0036 azonosító számú projekt keretén belül” tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosításával kapcsolatos állásfoglalásunkról az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást.

A szerződésmódosítás tartalma:

A felek a 213. július 30. napján megkötött alapszerződés 3 kötet műszaki leírásában rögzített iszapkezelési technológia műszaki tartalmát kívánják növelni a költségek változatlansága mellett a fajlagos üzemeltetési költségek csökkentésével.

Az alapszerződés szerinti rendelkezések:

„A keletkező 147 m³/d mennyiségű fölösiszap gravitációs sűrítését követően, további víztelenítése gépi úton, centrifugával történik.

Géptípusok:

- Gravitációs iszapsűrítés: Típusa: Pureco 8/4 (egyedi) Gyártó: Pureco Kft.
- Vízelenítés: UCD 345-00-32 típusú centrifuga, vegyszer adagolással. Gyártó: Gea Westfalia Kft.”



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

akt.



A tárgyi rendelkezések a szerződésmódosítást követően:

„A keletkező fölösiszap gravitációs sűrítést követően, az iszap gépi elősűrítővel felszerelt szalagszűrő berendezésre jut. A gépi elősűrítés után lehetőség nyílik a sűrített iszap egy új puffer tározóba való kormányzására.

Géptípusok:

- Gravitációs iszapsűrítés: Típusa: Pureco 8/4 (egyedi) Gyártó: Pureco Kft.
- Víztelenítés szalagszűrő, elősűrítő berendezéssel. Típusa: TEKNOFANGHI Monobelt NP-15-C, elősűrítő egység: AD-04-C dobsűrítő elzáró szerelvényel, állítható garattal az elősűrített iszap (5-5,5%) elvételéhez.
- Elősűrített iszap továbbító csigaszivattyú a 80 m³ kapacitású puffer medencébe. Gyártó: Seepex.

A gépi elősűrítést követően az iszap szárazanyag-tartalma 5-5,5%, ebben az esetben lehetőség van a szentendrei, vagy egyéb szennyvíztisztító telepre történő beszállításra és további rothasztására, illetve víztelenítésére.

Amennyiben magasabb szárazanyag tartalom elérése, az iszap további térfogat csökkentése a cél, az elősűrítő egységből szalagszűrő berendezésre vezethető."

A módosítás indokolása:

„A Szerződés megkötését követően a pilisvörösvári szennyvíztisztító telepet üzemeltető DMRV Zrt. 2013. augusztus 28-án a szennyvíztisztító telep iszapvonalát (fölösiszap sűrítést és iszap víztelenítést) érintő ésszerűsítési javaslatot nyújtott be a Beruházó felé, melyet a szerződő felek a Kbt. 132. § (2) bekezdés első mondata szerinti feltételként azonosítottak.

A szerződésmódosítást szükségessé tevő körülmény előre nem láthatóságát az alábbiak igazolják:

- A Pilisvörösvár közüzemi szennyvízelvezetéséért 2013. július 15-ig felelős Pilisvörösvári Vízművek Kft. a szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó tenderterv elfogadására 2012. június 26-án megadta Üzemeltető nyilatkozatát.
- A DMRV Zrt. a 2013. június 30-én aláírt Víziközmű Bérleti-Üzemeltetési Szerződés értelmében vette át Pilisvörösvár szennyvízközműveinek üzemeltetését a Pilisvörösvári Vízművek Kft-től. Ezt követően a szerződés 6. pontja szerint 15 nap állt rendelkezésre a műszaki dokumentumok átvételére.
- A fenti időpontot megelőzően a DMRV Zrt-nek nem állt módjában megismerni jelen projekt műszaki tartalmát, ezért annak – és azon belül a Kivitelező kiválasztására vonatkozó dokumentumoknak – véleményezésére sem volt lehetősége.
- A Kivitelező közbeszerzési eljárással történő kiválasztásának időszakában a Kedvezményezett Pilisvörösvár Város Önkormányzata sem ismerhette a DMRV Zrt.



dk



által üzemeltetett művekkel kapcsolatos műszaki elvárásait, preferenciáit, más területek szennyvízközmű üzemeltetési gyakorlatából levont következtetéseit.

Az Üzemeltető ésszerűsítési javaslata alapján a Vállalkozó elkészítette 1. sz. Változtatási javaslatát, melyet a Kbt. 132. § (1) bekezdése és a FIDIC ÁSZF 13.2; valamint 13.3 Alcikkelyek alapján terjesztett elő a Mérnök részére.

A Vállalkozó által ismertetett műszaki megoldást – a szalagszűrő prés alkalmazását – műszaki és gazdasági szempontok egyaránt indokolják. Az eredetileg tervezett víztelenítő centrifugával összehasonlítva kevesebb vegyszermennyiséget, alacsonyabb energiafelhasználást, alacsonyabb karbantartási költségfordítást jelent, ezzel csökkentve a létesítmény üzemeltetésére fordított költségeket (FIDIC ÁSZF 13.2 (ii)). A felsorolt előnyök bizonyítják, hogy a Változtatás a Megrendelő javát szolgálja (FIDIC ÁSZF 13.2 (iv)).

Tekintettel arra, hogy a változtatás többlet költségére (550 000 Ft) a Vállalkozó nem tart igényt, annak igénylésétől eltekint, ezért a változtatás beruházási többlet költséget nem eredményez.

Az ÁSZF 13.3 (a) pontja szerint elvégzendő munkákat, valamint az arra való utalást, hogy a változtatás a kivitelezési határidő módosítását sem eredményezi, a Vállalkozó Változtatási javaslata tartalmazza."

A módosítás az ellenszolgáltatás mértékét nem érinti.

Jogi állásfoglalásunk a tárgyi módosítással kapcsolatosan:

A Közbeszerzési Döntőbizottság D. 277/2010. és D. 282/2010. számú határozatai értelmében a „Döntőbizottság jogi álláspontja szerint midaddig, amíg a teljesítési feladatok, létrehozandó eredmények megmaradnak az ajánlati felhívásban, dokumentációban, eljárást lezáró szerződésben meghatározott megvalósítandó feladatok körében, új beszerzési szükséglet, új megvalósítandó feladat, elérendő eredmény hiányában nem terheli közbeszerzési eljárás lefolytatási kötelezettség az ajánlatkérői szervezetet."

Az eljárás bírálata az alábbi résszempontok mentén történt:

- ajánlati ár
- fajlagos üzemeltetési költség

A szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás 2013. március 15-én indult, így arra a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai az irányadók.

Vizsgálatunk során megállapítást nyert, hogy tárgyi szerződésmódosítás – az ellenszolgáltatás változatlanságára és a fajlagos üzemeltetési költség csökkenésére

lolt



lgt



tekintettel - a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 132. § (1) bekezdése alapján jogszerű, tekintettel arra, hogy

- a) a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlattevő helyett másik ajánlattevő nyertességét tette volna lehetővé;
- b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a nyertes ajánlattevő javára.
- c) a módosítás a szerződés tárgyát nem terjeszti ki az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre.

Budapest, 2014. május 12.

Tisztelettel:

dr. Császár Dániel
főosztályvezető
Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztály

hlt



hlt



PENTA Általános Építőipari Kft
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Ikt.szám : 1219-1/2014.

SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.

Tárgy: *1.számú Változtatási javaslat – ésszerűsítés szennyvíz tisztító telep iszapvonalára*
MÉRNÖK HATÁROZATA

Kedvezményezett : Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.

Projekt címe : Pilisvörösvár Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése

Pályázati azonosító szám : KEOP-1.2.0/09-11-2011-0036

Változtatási javaslat sorszáma : 1.

Mérnök által jóváhagyott változtatási javaslat sorszáma : 1.

Hivatkozva a Pilisvörösvár Város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése tárgyú szerződésben a Vállalkozó által 2013. november 5-én, a 328/2013. iktatószámmal ellátott 1. sz. Változtatási javaslatra, a koncepcionális egyeztetést követően, a Megrendelő javaslata alapján a kérdésben a FIDIC 3.5. (Határozatok) alcikkely szerint eljárva az alábbi határozatot hozom:

AZ 1. SZÁMÚ VÁLTOZTATÁSI JAVASLATOT JÓVÁHAGYOM

Indoklás :

Mérnök 2013. november 6.-i keltezésű, 1099-1/2013. iktatószámú javaslata alapján Megrendelő 2013. november 12-én továbbította a Közreműködő Szervezet felé a Vállalkozó által Mérnök részére benyújtott 1. sz. Változtatási javaslatot. A KSZ 2013. december 10-én érkezett állásfoglalásában nem támogatta a változtatást. 2014. január 22-én az 1. sz. Változtatási javaslat kiegészítése benyújtásra került a KSZ-hez, mely kiegészítésben a Vállalkozó nyilatkozik, hogy a javaslatban szereplő iszapvíztelenítő gép megfelel a kb. 3.2. kötet előírásának, vagyis az elvárt 22 %-os szárazanyag tartalmat a víztelenítés során képes produkálni. A változtatási javaslat kiegészítését a Vállalkozó a technológiai beszállító és a forgalmazó által adott nyilatkozattal támasztja alá, amely alapján a javasolt gép (Technofanghi Monobelt NP-15-E típusú) a 18-30 %-os tartományban képes vízteleníteni az iszapot, amely alapján vállalható az előírt 22 %-os mérték.

A KSZ 2014. február 12-én kiadott koncepcionális állásfoglalása szerint az 1. sz. Változtatási javaslat műszaki tartalma elfogadásra került. Az állásfoglalás értelmében a Kedvezményezett EMIR rendszeren kezdeményezte a Vállalkozói Szerződés módosítását. 2014. május 12-i keltezésű, FPF/2247/2/2014 iktatószámú levelében a KFF közbeszerzés-jogi szempontból jogszerűnek ítélte a benyújtott dokumentációt.

A fentiek alapján - a Megrendelő jóváhagyásával - az 1.sz. Változtatási javaslatot elfogadom, s egyúttal UTASÍTOM a Vállalkozót, hogy az abban foglaltak végrehajtása érdekében a kiviteli terveket elfogadásra nyújtsa be a Mérnökhöz, majd a Mérnök által elfogadott tervek birtokában kezdje meg a berendezések beszerzését, s a befogadó létesítmények építését.

Egyúttal jelzem, hogy a benyújtott változtatási javaslatában tett nyilatkozata alapján, illetve az eltelt időszakban a kooperációkon elhangzott és rögzített egyeztetéseknek megfelelően a Vállalkozó nem tarthatja jogosultnak magát a Megvalósítás időtartamának meghosszabbítására, vagy bármely további összeg részére történő kifizetésére.

Pilisvörösvár, 2014. május 14.


Computer GM Kft
Alapítva : 1984
1074 Budapest, Dohány utca 104-106.
Adószám: 12490934-2-42
Bótvári József
Mérnök