

2018. 08. 01. *Szalacska*  
Átvehető István  
VÁROS POLGÁRMESTER HIVATALA  
PILISVÖRÖSVÁR  
ÜGYIRAT-SZÁM: 01-1313-12/2018  
ÉRKEZETT: 2018. AUG. 01.  
OSZTÁLY: ÜGYINTÉZŐ

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
**1. számú módosítása**  
**100/2018. (VII.25.) Kt. sz. határozat alapján**  
**Tavasza utca**

amelyet egyrészt a **Pilisvörösvár Város Önkormányzata**  
székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.,  
adószám: 15730129-2-13  
KSH azonosító: 15730129-8411-321-13  
számlavezető pénzintézete: Sberbank Magyarország Zrt.  
számlaszáma: 14100024-11787949-02000004  
képviseli: Gromon István polgármester  
NÜJ szám: 487638981  
e napló sorszáma: 3158  
e-napló azonosítója: 2018/7/22-1  
mint „**Megrendelő**”,

másrészt a(z) **NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**  
székhely: 2521 Csolnok, Augusztai u. 10.  
képviselő: Vígh József  
cégjegyzékszám: 11 09 012938  
adószám: 14072008-2-11  
számlavezető pénzintézet neve: CIB Bank Zrt.  
pénzforgalmi számla száma: 10700361-45511303-51100005  
Napló vezetéséért felelős: Vígh József  
NÜJ szám: 950224598  
mint „**Vállalkozó**”,

(a továbbiakban együttes említésük során: **„Felek”** vagy **„Szerződő Felek”**)  
kötöttek az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

**I. ELŐZMÉNYEK**

Szerződő felek rögzítik, hogy a 2018. július 5. napján közbeszerzési eljárás keretében vállalkozási szerződést kötöttek egymással a 1. közbeszerzési részre, a Tavasz utcai járda felújítására. A szerződő felek a vállalkozási díjat nettó 11.267.700 Ft + ÁFA, azaz bruttó 14.309.979 Ft átalánydíjban határozták meg.

olt:

*S*

*W*

## II. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKA

A munka megkezdésekor a Tavaszi utca - Kisfaludy utcai kereszteződésnél a helyi zápor következményeként erős kimosódás volt tapasztalható, valamint padka melletti alámosódás. Az útburkolat és útszegély állagmegóvása érdekében, valamint a felújítandó járda és zöldterület védelme miatt a helyreállítás elengedhetetlen, az alábbi műszaki tartalommal:




aszfaltburkolat vágása 4 fm, 38 m<sup>3</sup> gépi bontás, és kitermelt törmelék elszállítás, 125 m<sup>2</sup> útalap készítés, szegély elhelyezése, 125 m<sup>2</sup> aszfalt burkolás, zárt csapadékcsővel vízelvezetés megoldása, a Kisfaludy utca nyílt csapadék- árokba bekötte.

## III. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TARTALMA

1. Szerződő felek jelen szerződésmódosításban egyező akarattal módosítják a 2018. július 5. napján kelt vállalkozási szerződést (továbbiakban: eredeti vállalkozási szerződés), mivel olyan munkák elvégzése vált szükségessé a szerződéssel érintett területen, amelyek a vállalkozási szerződés megkötésekor nem voltak láthatók.
2. Szerződő felek – tekintettel a pótmunkákra – együttesen felemelik az eredeti vállalkozási szerződésben meghatározott átalánydíjat és módosítják a határidőt.
3. Felek az eredeti vállalkozási szerződés IV/2. pontjában foglalt 25 nap befejezési határidőt 5 nappal meghosszabbítják, így az új befejezési határidő 2018. augusztus 15.
4. Felek az eredeti vállalkozási szerződés VIII/3. pontjában foglalt keretösszeget nettó 11.267.700 Ft + ÁFA, azaz bruttó 14.309.979 Ft – tekintettel a pótmunkák szükségessé válására – közösen felemelik a tételes költségvetés alapján összesen nettó 1.607.690 Ft + ÁFA-val, azaz nettó egymillió-hatszázhatvanhét-hatszázkilencven forint + ÁFA-val.  
Ennek megfelelően a Szerződő felek együttesen megállapítják, hogy a vállalkozási díj új összege 12.875.390 Ft + ÁFA, azaz **bruttó 16.351.745 forint**, azaz tizenhatmillió-háromszázötvenegyszer-hetesszáznegyvenöt forint lesz.
5. Felek az eredeti vállalkozási szerződés VII/7. pontjában foglalt építőipari tevékenység során keletkező hulladék elszállítóját pontosítják, az eredeti szerződésben szereplő Várent László EV 2500 Esztergom, Báthori út 13. helyett Vigh József-et 2521 Csolnok Augusztus út 10. jelölik meg.
6. Jelen szerződésmódosítás az eredeti, 2018. július 5. napján kelt vállalkozási szerződéssel együtt hatályos. Az eredeti vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában, hatályban maradnak.
7. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Felek között 2018. július 5. napján létrejött vállalkozási szerződés, valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak megtartásával saját kezűleg írták alá.

*1005* Kelt: Pilisvörösvár, 2018. július hó 31. napján

NADI ÉPÍTŐ és Szolgáltató Kft.	Pilisvörösvár Város Önkormányzata
<p>Aláírás:</p> <p></p> <p>.....</p> <p>Vígh József ügyvezető Megbízott képviseletében</p> <p> <b>NADI</b> Építő és Szolgáltató Kft. 2521 Csolnok, Augustus u. 10. 6 Adószám: 14072008-2-11 Cégjegyzék szám: 11-09-012938 Bsz: 10700361-45511303-51100005</p>	<p>Aláírás:</p> <p></p> <p>.....</p> <p>Gromon István polgármester <i>SI</i> Megrendelő képviseletében</p> <p></p>

