

2
Szerződés

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL PILISVÖRÖSVÁR	
ÜGYELŐ	01-422-16/2019
ÉRKEZÉSI DÁTUM	2019 JÚN 27.
OSZTÁLY	ÜGYINTÉZŐ

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

amelyet egyrésztől a **Pilisvörösvár Város Önkormányzata**
székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.,
adószám: 15730129-2-13
KSH azonosító: 15730129-8411-321-13
számlavezető pénzintézete: Sberbank Magyarország Zrt.
számlaszáma: 14100024-11787949-02000004
képviseli: Gromon István polgármester
NÜJ szám: 548778740
e napló sorszáma: 151343
e-napló azonosítója: 2019/1434/5
mint „**Megrendelő**”,

másrésztől a(z) **PRÍM ÉPÍTŐ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság**
székhely: 1083 Budapest, Illés u 17. fszt. 2.
képviselő: Osztovits Péter ügyvezető
cégjegyzékszám: 01 09 877034
adószám: 11906508-2-42
számlavezető pénzintézet neve: Sberbank Magyarország Zrt.
pénzforgalmi számla száma: 14100165-58753549-02000006
Napló vezetéséért felelős: Toldi Attila
NÜJ szám: 822525925
mint „**Vállalkozó**”,

(a továbbiakban együttes említésük során: **„Felek”** vagy **„Szerződő Felek”**) kötöttek az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

Szerződő felek rögzítik, hogy a 2019. március 1. napján szerződést kötöttek egymással a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján „Pilisvörösvári Egészségügyi alapellátást nyújtó rendelők felújítása” tárgyában.

Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosításra rajtuk kívülálló, előre nem látható, építési naplóban rögzített és dokumentált okok miatt kerül sor.

1. Szerződő felek jelen szerződésmódosítással egyező akarattal módosítják a 2019. március 1. napján kötött Vállalkozási szerződés IV. fejezet 2. pontját a teljesítési határidő tekintetében.
2. Szerződő felek a szakrendelések működése miatti eseti munkaleállítási miatti többszörös akadályoztatást - a Vállalkozó által naplózott (2019. május 3-án; illetve június 11-én) és Megrendelő által (2019. május 10-én; illetve június 17-én) elfogadott 14+3 nappal – elismerik, a Ptk. alapján a szerződéses időtartam 17 nappal történő meghosszabbítását tudomásul veszik. Az akadályoztatások naplózott okai többek között: a zaj- és porhatás miatt napközbeni leállítások, alagsori csatornakifolyás megoldása, visszaszerelendő vagy cserélendő radiátorok kérdése, emeleti férfi WC válaszfalainak kijelölése, új belső ajtók ügye, fűtőtestek elhelyezése az emeleti mozgássérült wc-ben és női wc-ben, szellőzőrendszer megoldása az emeleti zárt helyiségekben, fűdémvastagság miatt gépészeti vezetékek egyeztetése, emeleti váró nyílásáthidalás problémája, elektromos kiállások többszöri bővítése, fűdémrepedés vizsgálata, tervek ellentmondásossága miatti helyszíni egyeztetések, EP választás szavazóköre miatti hétvégi munkavégzési tilalom stb.
3. Szerződő felek a Vállalkozási szerződés a IV. fejezet 2. pontját a teljesítés határideje tekintetében az alábbiak szerint módosítják (félkövérrel szedve a módosítás):




A teljesítés kezdő időpontja: 2019. március hónap 01. napja

A teljesítés határideje: 2019. július hónap 17. napja

Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a szerződés határidőre történő teljesítése Megrendelő kiemelt érdeke.

4. Jelen szerződésmódosítás az eredeti a 2019. március 1. napján kötött Vállalkozási szerződéssel együtt hatályos. Az eredeti Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában, hatályban maradnak.
5. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Felek között 2019. március 1. napján létrejött vállalkozási szerződés és a vonatkozó jogszabályok az irányadók.
6. Jelen szerződésmódosítást a Felek közös elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Pilisvörösvár, 2019. év. június hó 27. napján

PRÍM ÉPÍTŐ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság	Pilisvörösvár Város Önkormányzata
<p>Aláírás:</p>  <p>Osztovits Péter ügyvezető</p> <p>PRÍM ÉPÍTŐ Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság</p> 	<p>Aláírás:</p>  <p>Gromon István polgármester</p> <p>Megrendelő képviselőként</p> 