

Szelvény

471
2019

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása akadályoztatás miatt

amelyet egyrésze a **Pilisvörösvár Város Önkormányzata**

székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.,

adószám: 15730129-2-13

KSH azonosító: 15730129-8411-321-13

számlavezető pénzintézete: Sberbank Magyarország Zrt.

számlaszáma: 14100024-11787949-02000004

képviseli: Gromon István polgármester

NÜJ szám: 548778740

e napló sorszáma: 4518

e-napló azonosítója: 2019/5/141-1

mint „**Megrendelő**”,

| | |
|---|----------------|
| VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL PILISVÖRÖSVÁR | |
| ÜGYIRATSZÁM | 01-471-15/2019 |
| ÉRKEZETT | 2019 JÚL 23. |
| OSZTÁLY | ÜGYINTÉZŐ |
| | |

másrésze a(z)

Nadi Építő és Szolgáltató Kft.

székhely: 2521 Csolnok, Augusztia út 10.

képviselő: Vigh József

cégjegyzékszám: 11-09-012938

adószám: 14072008-2-11

számlavezető pénzintézet neve: CIB Bank Zrt.

penzforgalmi számla száma: 10700361-45511303-51100005

Napló vezetéséért felelős: Vigh József

NÜJ szám: 950224598

mint „**Vállalkozó**”,

(a továbbiakban együttes említésük során: „**Felek**” vagy „**Szerződő Felek**”) kötöttek az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

I. ELŐZMÉNYEK





1. A Felek „**Járda-, út építés, rekonstrukció Pilisvörösváron**” tárgyában indított közbeszerzési eljárás 1. részére „**Járda építése a Görgey és a Klapka utcában**” 2019. 06.11. napján írták alá a Vállalkozói szerződést.
2. Munkaterület átadására 2019. 07. 01. napján került sor.
3. Felek rögzítik, hogy a szerződésmódosításra rajtuk kívülálló okok miatt kerül sor.

II. MÓDOSÍTÁS

1. Szerződő felek jelen szerződésmódosításban egyező akarattal módosítják a 2019. június 11. napján kötött Vállalkozói szerződés a IV. fejezet 2. pontjában szereplő teljesítési határidőt.

2. Szerződő felek - a Vállalkozó által naplózott akadályoztatást (nyomvonalváltozás, korábban maradónak szánt fák kivágása és azok fakivágási engedélyének beszerzése, a felvonulási, illetve munkaterületen parkoló autók eltávolítása, valamint időjárás körülmények (esőzés)) – tekintve, hogy rajtuk kívül álló okok következtében történt az akadályoztatás - a Ptk. alapján a szerződéses határidő 7 nappal történő kitolódását tudomásul veszik.
3. Szerződő felek a Vállalkozói szerződés a IV. fejezet 2. pontjában szereplő határidőt az alábbiak szerint módosítják:
Az első közbeszerzési rész: 25 naptári nap. **Befejezési határidő 2019. augusztus 2.**
4. Jelen szerződésmódosítás az eredeti a 2019. június 11. napján kötött Vállalkozói szerződéssel együtt hatályos. Az eredeti Vállalkozói szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában, hatályban maradnak.
5. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Felek között 2019. június 11. napján létrejött vállalkozási szerződés és a vonatkozó jogszabályok az irányadók.
6. Jelen szerződésmódosítást a Felek közös elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Pilisvörösvár, 2019. év. július hó 23. napján

| Nadi Építő és Szolgáltató Kft. | Pilisvörösvár Város Önkormányzata |
|--|--|
| <p>Aláírás:</p>  <p>NADI Építő és Szolgáltató Kft. 2521 Csolnók, Augusztus 10. g Adószám: 14072005-111 Közjegyzék szám: 11-09-012938 Besz: 10700361-45511303-9100005</p>  <p>Vigh József ügyvezető Vállalkozó képviselőként</p> | <p>Aláírás:</p>  <p>Gromon István polgármester Megrendelő képviselőként</p>  |