

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL PILISVÖRÖSVÁR	
ÜGYIRÁTSZÁM 01-471-22/2019	BEJELENTETT 2019 AUG 01.
BEJELENTŐ	ÜGYINTÉZŐ

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. számú módosítása
98/2019 (VIII. 1) Kt. sz. határozat alapján

amelyet egyrésztől **Pilisvörösvár Város Önkormányzata**
székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő tér 1.,
adószám: 15730129-2-13
KSH azonosító: 15730129-8411-321-13
számlavezető pénzügyintézete: Sberbank Magyarország Zrt.
számlaszáma: 14100024-11787949-02000004
képviseli: Gromon István polgármester
NÜJ szám: 548778740
e napló sorszáma: 4518
e-napló azonosítója: 2019/5/141-1
mint **„Megrendelő”**,

másrésztől a(z) **Nadi Építő és Szolgáltató Kft.**
székhely: 2521 Csolnok, Augusztai út 10.
képviselő: Vigh József ügyvezető
cégjegyzékszám: 11-09-012938
adószám: 14072008-2-11
számlavezető pénzügyintézet neve: CIB Bank Zrt.
pénzforgalmi számla száma: 10700361-45511303-51100005
Napló vezetéséért felelős: Vigh József
NÜJ szám: 950224598
mint **„Vállalkozó”**,

(a továbbiakban együttes említésük során: **„Felek”** vagy **„Szerződő Felek”**) kötöttek az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

A Felek **„Járda-, út építés, rekonstrukció Pilisvörösváron”** tárgyában indított közbeszerzési eljárás 1. részére **„Járda építése a Görgey és a Klapka utcában”** 2019. 06.11. napján írták alá a Vállalkozói szerződést.

Ezt a szerződést 2019. július 23-án Feleken kívülálló, előre nem látható indokok miatt – építési naplóban rögzített és elismert akadályoztatás miatt - módosították.

Handwritten initials 'blt'.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

A kivitelezés során előre nem látható, viszont a projekt eredményes befejezéséhez elengedhetetlen pótmunkaigény jelentkezett. Az elrendelt pótmunka egységárai megegyeznek az ajánlatban szereplő azonos méretű és minőségű termék árával, illetve beépítésük munkadíjával.

Tervezés során az alapkonceptió az volt, hogy az új járdák mindenhol legalább 1,5 méter szélességben készüljenek. A terepviszonyok miatt megrendelőként a munkák tervezése során azt vélelmeztük, hogy a meglévő rézsú állékonyságát, és állományát tekintve, a Klapka utca vasúti megálló felé vezető kb. 55 méternyi szakaszán csak keskenyebb járda épülhet, így a terv csak 1,0 méter széles járdára készült.

A kivitelezés folyamatában a kivitelezővel folytatott egyeztetések során a rézsú megbontását próbaként szélesebb vonalban készítettük el, és állékonysága megfelelő lett, így lehetségessé vált 1 m járda helyett 1,5 m járdát kialakítani.

PÓTMUNKA

Klapka utcai járda 55 méteresen szakaszán 50 cm szélességgel megnövelni a járdát, ami ezzel összefüggésben nagyobb földkitermelés jelent.

A kivitelező 2019.07.24. napján adta az árajánlatát a járdaszélesítésre és pótlólagos földmunkára, mely összesen 332.700,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 422.529 Ft, és 7 nap kivitelezési időt jelent.

MÓDOSÍTÁS

1. Szerződő felek jelen szerződésmódosításban egyező akarattal módosítják a 2019. június 11. napján kötött Vállalkozói szerződés IV. fejezet 2. pontját:

A teljesítés kezdő időpontja: 2019. július hónap 01. napja

A teljesítés határideje: 2019. augusztus hónap 9. napja

2. Szerződő felek jelen szerződésmódosításban egyező akarattal módosítják a 2019. június 11. napján kötött Vállalkozói szerződés a VIII. fejezet 3. pontját az alábbiak szerint:

A Munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított vállalkozói díj összege: **23.021.600,- Ft + ÁFA = bruttó 29.237.432 Ft** egyösszegű átalánydíj (átalányár), amely a következő tételekből áll:

- eredeti vállalási ár: 22.688.900,-Ft+ÁFA=28.814.903 Ft
- pótmunka 332.700,-Ft+ÁFA= 422.529 Ft




A kifizetés után a hatályos jogszabályok szerint általános forgalmi adó fizetendő.

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen okiratban elismert és megrendelt pótmunkák megfizetését követően sem perben, sem peren kívül sem most sem a jövőben nem él követeléssel a Megrendelő felé.
4. Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy Vállalkozó képviselőjére és a jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik azzal, hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik Megrendelő felé.
5. Jelen megállapodást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg írták alá.
6. Jelen szerződésmódosítás az eredeti a 2019. június 11. napján kötött Vállalkozói szerződéssel és annak 1. sz. módosításával együtt hatályos. Az eredeti Vállalkozói

szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában, hatályban maradnak.

7. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Felek között 2019. június 1. napján létrejött vállalkozási szerződés és a vonatkozó jogszabályok az irányadók.
8. Jelen szerződésmódosítást a Felek közös elolvasás és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Kelt: Pilisvörösvár, 2019. év. augusztus hó 1. napján

Nadi Építő és Szolgáltató Kft.	Pilisvörösvár Város Önkormányzata
<p>Aláírás:</p>  <p>NADI Építő és Szolgáltató Kft. 2571 Csolnok, Augustus u. 10. g Adószám: 14072048-2-11 Céginformációk száma: 11-09-012938 Bsz: 10700361-45511053-5100005</p> <p>Vigh József ügyvezető Vállalkozó képviselőként</p>	<p>Aláírás:</p>  <p>Gromon István polgármester Megrendelő képviselőként</p> 



Schauer Andrea
Gazdálkodási Osztályvezető
Pénzügyi ellenjegyző

